

平成30年7月25日の進捗状況

平成30年7月9日に起工式を執り行い、7月11日より工事に着手し現在は、建物本体や設備施設等の基礎杭の施工を行っています。

基礎杭の施工では、最初に全周回転掘削工法により基礎杭設置箇所の転石等支障となる障害撤去工事を行います。

全体の障害撤去工事の終了後に既製コンクリート杭の施工に入ります。

7月25日の進捗状況についてお知らせします。

写真1は、上空からの施工状況です。

写真2は、クレーン車による、全周回転掘削機のケーシングの継ぎ足し作業の様子です。

写真3は、クレーン車に装着したハンマークラブで、掘削土の取出しを行っている様子です。

【写真1】





【写真2】



【写真3】