

平成30年8月23日の進捗状況

平成30年8月23日の進捗状況についてお知らせします。

7月に引き続き建物本体や設備施設等の基礎杭の施工を行っています。

7月31日より2台による障害撤去工事を行っており8月23日時点の進捗状況は、112本の内85本目に入ったところです。また、本杭施工の準備作業に入りました。

写真1は、上空からの施工状況です。

写真2は、障害撤去工事を2台で行っている様子です。

写真3は、本杭施工の準備作業として使用機械の組み立てを行っている様子です。

【写真1】 ※本上空からの写真は8月22日に撮影したものです。



【写真2】 ※8月23日撮影。



【写真3】 ※8月23日撮影。

