

平成30年9月27日の進捗状況

平成30年9月27日の進捗状況についてお知らせします。

9月に引き続き建物本体や設備施設等の基礎杭の施工を行っています。

障害撤去工事については、9月10日に完了し、現在は本杭施工を行っており9月27日時点の進捗状況は、112本の内44本目に入ったところです。

また、10月より建物本体の基礎掘削に着手する予定としております。

写真1は、上空からの施工状況です。

写真2は、本杭施工の掘削を行っている様子です。

写真3は、セメントミルクの攪拌後コンクリート杭の建て込みを行っている様子です。

【写真1】 ※9月27日撮影。



【写真2】 ※9月27日撮影。



【写真3】 ※9月26日撮影（43本目の施工状況です。）

