

## 平成30年10月26日の進捗状況

平成30年10月26日の進捗状況についてお知らせします。

10月より建物本体の基礎掘削に着手しました。

現在は、建物本体の基礎工事を海側よりA工区、B工区、C工区の3つの工区に分けて行っています。

写真1は、上空からの施工状況で左が海側となります。

写真2は、A工区で基礎地中梁の配筋や型枠工を行っています。

写真3は、B工区で基礎杭の天端を出して捨てコンクリート等の施工を行っています。

写真4は、C工区で基礎杭の施工を行っています。

なお、基礎杭は総数112本を予定しており10月25日時点では、95本が終わり残り17本となっています。

【写真1】 ※10月26日撮影。



【写真2】 ※10月26日撮影



【写真3】 ※10月26日撮影



【写真4】 ※10月26日撮影

